

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PRECAUCIONES - LINEA RIVERA

REGIONAL NORTE - PASO DE LOS TOROS		De km 273 a km 563.390				SETIEMBRE - Actualización al 8 de Agosto de 2020	
UBICACIÓN	PROGRESIVAS		LONGITUD metros	VELOCIDAD km/h	IMPLANTADA en fecha	LEVANTADA en fecha	MOTIVO
km 275 P.7 al P.9	275.467	275.600	133	10	14/9/2020	vigente	Desnivel y desalineación de vía
km 323 P.8 al P.12	323.571	323.857	286	25	20/5/2019	25/9/2020	(Desalineación de vía)
km 333 al P.4	333.000	333.285	285	25	20/5/2019	25/9/2020	(Desalineación de vía)
km 334 P.4 al P.8	334.307	334.615	308	25	20/5/2019	25/9/2020	(Desalineación de vía)
km 335 P.12 al km 350	335.923	350.000	14.077	25	7/9/2020	14/9/2020	Trabajos de mantenimiento de juntas (CFU)
km 338 al km 350	338.000	350.000	12.000	25	14/9/2020	vigente	Trabajos de mantenimiento de juntas (CFU)
km 382 P.7 al P.9	382.466	382.600	134	25	5/10/2018	vigente	Cambio a Ramal Piedra Sola en mal estado.
km 383 al km 400	383.000	400.000	17.000	25	7/9/2020	29/9/2020	Trabajos de mantenimiento de juntas (CFU)
km 396 a km 408	396.000	408.000	12.000	25	29/9/2020	vigente	Trabajos de mantenimiento de juntas (CFU)
Km 415 P.14 al P.15	415.823	415.882	59	25	20/7/2020	22/9/2020	Torcedura
Km 431 a km 440	431.000	440.000	9.000	25	14/8/2020	25/9/2020	Trabajos de mantenimiento de juntas (CFU)
km 418 P.8 al P.9	418.444	418.500	56	25	20/5/2019	22/9/2020	En Obra - Focem 1 (Desalineación de vía)
km 442 P.10 al P.11	442.666	442.733	67	25	2/5/2018	vigente	Socavamiento de ala de alcantarilla
km 446 P.12 al km 447	446.800	447.000	200	25	27/12/2018	25/9/2020	Desniveles
km 448 P.2 al P.3	448.133	448.200	67	50	13/12/2018	vigente	Desniveles
km 449 P.3 al P.4	449.187	449.250	63	25	1/12/2018	vigente	Desniveles y torceduras
Km 462 a km 463	462.000	463.000	1.000	25	14/8/2020	10/9/2020	Trabajos de mantenimiento de juntas (CFU)
km 470 P.14 a P.15	470.875	470.937	62	50	30/9/2019	vigente	Desniveles
Km 470 a km 477	470.000	477.000	7.000	25	27/8/2020	10/9/2020	Trabajos de mantenimiento de juntas (CFU)
Km 478 P.12 al Km 479	478.800	479.000	200	25	11/5/2020	25/9/2020	Desniveles
km 485 P.8 a P.10	485.533	485.666	133	25	28/2/2020	25/9/2020	Desalineación de vía
km 510 al P.9	510.000	510.571	571	25	13/12/2018	25/9/2020	En Obra-Focem 1 (desnivel de vía)
km 518 P.12 al km 519	518.857	519.000	143	25	11/2/2020	25/9/2020	Reparación de vía
km 554 P.2 al P.3	554.142	554.214	72	50	30/9/2019	vigente	En Obra-Focem 1 (desnivel en puente)
Precauciones LEVANTADAS			50.318				
IMPLANTADAS en el mes			24.133				
TOTAL Precauciones provisorias			24.598				

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PRECAUCIONES - LINEA ROCHA- MINAS

REGIONAL SUR SAYAGO - TOLEDO		Del km 8.335 al km 125.168				SETIEMBRE - Actualización al 8 de Agosto de 2020	
UBICACIÓN	PROGRESIVAS		LONGITUD metros	VELOCIDAD km/h	IMPLANTADA en fecha	LEVANTADA en fecha	MOTIVO
P. a N. C. A. Lopez a km 18	16.604	18.000	1.396	Especial precaución		25/9/2020	Por obra FFC 06/18 MANGA-BELLONI
km 16.370 a km 17.673	16.370	17.673	1.303	20	25/9/2020		Por pruebas señalización y barreras en P. a N, obra FFC 06/18 Manga/Belloni
km 37.600	-----	-----	0	10	24/5/2011	vigente	Protección insuficiente P. a N.
km 37.712	-----	-----		30	11/7/2011	vigente	Protección insuficiente P. a N. calle 25 de Agosto
km 38.727	-----	-----	0	10	24/5/2011	vigente	Protección insuficiente P. a N.
km 41.395	-----	-----	0	10	24/5/2011	vigente	Protección insuficiente P. a N.
km 88 al km 91	88.000	91.000	3.000	10	16/8/2019	vigente	Por reparación de vía por descarrilamiento.
km 102 P.11 al km 103 P.2	102.913	103.182	269	10	3/10/2008	vigente	Fisuras en pilares puente Atahona
km 122 al km 125	122.000	125.000	3.000	20	12/3/2015	vigente	Por desniveles y desalineación de vía, falta de piedra
Precauciones Levantadas			0				
Precauciones Implantadas en el mes			0				
TOTAL Precauciones Implantadas			6.269				

PRECAUCIONES - LINEA RIO BRANCO

REGIONAL SUR - TOLEDO			Del km 25 al km 161				SETIEMBRE - Actualización al 8 de Agosto de 2020	
UBICACIÓN	PROGRESIVAS		LONGITUD metros	VELOCIDAD km/h	IMPLANTADA en fecha	LEVANTADA en fecha	MOTIVO	
km 26 P.4 al km 29	26.266	29.000	2.734	10	8/3/2018	vigente	Desniveles y desalineación de vía.	
km 31 P.6 al km 34	31.500	34.000	3.500	20	28/4/2017	vigente	Reparación de vía por descarrilamiento.	
km 35 P.6	-----	-----		10	31/8/1998	vigente	Protección insuficiente P. a N.	
km 36 P.1 al km 36 P.7	36.062	36.434	372	10	25/5/2018	vigente	(Cambio entrada Sauce) Rep. vía por descarrilamiento.	
km 44 P.10 al P.13	44.667	44.867	200	10	5/12/2018	vigente	Reparación de vía por descarrilamiento.	
km 53 P.3 al km 55 P.3	53.213	55.231	2.018	10	3/1/2019	vigente	Reparación de vía por descarrilamiento.	
km 56 P.7 al km 57 P.1	56.539	57.077	538	10	3/7/2020	vigente	Por desnivel de vía y durmientes en mal estado.	
km 71 P.9 al km 71 P.12	71.693	71.924	231	15	10/9/2019	vigente	Por desnivel de vía.	
km 77 al km 78 P.11	77.000	78.846	1.846	20	2/7/2020	22/9/2020	Durmientes en mal estado	
km 82 P.12 al km 82 P.13	82.684			10	8/2/2000	vigente	Oscilantes fuera de servicio.	
km 82 P.14 al km 84 P.2	82.700	84.154	1.454	10	31/8/2018	vigente	Durmientes en mal estado y desniveles.	
km 86 P.7 al km 88 P.5	86.469	88.335	1.866	10	31/8/2018	vigente	Durmientes en mal estado y desniveles.	
km 90 P.7 al km 94	90.583	94.000	3.417	10	1/10/2014	vigente	Durmientes en mal estado y desniveles.	
km 97 P.3 al km 99 P.7	97.221	99.583	2.362	10	17/5/2017	vigente	Reparación vía por descarrilamiento.	
km 103 P.1 al km 103 P.11	103.077	103.846	769	20	10/6/2008	vigente	Desniveles y desalineación de vía.	
km 107 P.2	-----	-----		10	3/3/2000	vigente	Oscilantes fuera de servicio.	
km 107 P.13 al km 113 P.11	107.871	113.781	5.910	10	10/09/20119	vigente	Por rot. de vía, durmientes en mal estado y desniveles.	
km 123 P.10 al km 124 P.7	123.714	124.500	786	10	15/7/2014	vigente	Desniveles.	
km 132 P.2 a P3	132.140	132.210	70	10	7/11/2016	vigente	Por deformación de riel.	
km 143 a km 144 P. 5	143.000	144.385	1.385	20	22/12/2018	vigente	Desniveles.	
REGIONAL SUR - NICO PÉREZ			Del km 161 al km 457					
km 269 P.12 al km 270 P.12	269.852	270.852	1.000	10	3/6/2016	vigente	Por desniveles y desalineación de vía.	
km 271 P.12 al km 273	271.852	273.000	1.148	10	9/11/2016	vigente	Por desniveles y desalineación de vía.	
km 277 P.7 al km 280 P.6	277.497	280.426	2.929	15	3/6/2016	vigente	Fuertes desniveles.	
km 284 P.3 al km 285	284.213	285.000	787	10	3/6/2016	vigente	Por desniveles y desalineación de vía.	
km 292 P.9 al km 293	292.643	293.000	357	10	3/6/2016	vigente	Por desniveles y desalineación de vía.	
km 293 P.5 al P.7	293.384	293.538	0	CLAUSURADO	28/8/2020	18/9/2020	Por trabajos en Puente Gutierrez	
km 307 P.3 al km 307 P.11	307.213	307.714	501	10	9/11/2016	vigente	Por desalineación de vía y desniveles.	
km 336 P.6 al P.9	336.375	336.562	187	10	24/8/2018	vigente	Por desnivel de vía.	
km 339 P.2 al P.4	339.132	339.264	132	10	24/8/2018	vigente	Por desnivel en entrada de puente	
km 344 P.8 al P.11	344.533	344.733	200	10	24/8/2018	vigente	Por desnivel en entrada de puente	
km 356 al km 360	356.000	360.000	4.000	10	11/4/2019	vigente	Reparación de vía por descarrilamiento y desniveles.	
km 363 P.8 al km 364 P.7	363.533	364.467	933	20	25/3/2010	vigente	Desnivel y desalineación de vía.	
km 365 P.6 al P.9	365.429	365.643	0	CLAUSURADO	6/8/2020	vigente	Por desnivel (falta balasto) accesos a Pte. Porongo	
km 366 P.13 al km 367 P.6	366.923	367.396	473	10	24/8/2018	vigente	Por desnivel de vía.	
km 368 al km 369	368.000	369.000	1.000	10	6/10/2016	vigente	Reparación vía por descarrilamiento.	
km 403 P.3 al P.4	403.188	403.250	63	10	19/1/2012	vigente	Durmientes en mal estado en puente.	
km 407 P.2 al P.10	407.125	407.625	500	20	25/3/2010	vigente	Por desnivel de vía	
km 409 P.4 al P.5	409.267	409.333	67	10	17/7/2015	vigente	Por desniveles y desalineación de vía	
km 421 P.10	Estación Dragón			10	19/7/2011	vigente	Por cambio clavado (lado de afuera). Estación Dragón	
km 425 P.12 al km 426 P.8	425.857	426.571	714	10	8/8/2011	vigente	Desnivel de vía	
Precauciones levantadas			1846					
Implantadas en el mes			0					
TOTAL Precauciones			42.603					

LINEA ARTIGAS

REGIONAL NORTE - PAYSANDÚ-PASO DE LOS TOROS			Del km 289 al km 590			SETIEMBRE - Actualización al 8 de Agosto de 2020	
UBICACIÓN	PROGRESIVAS		LONGITUD metros	VELOCIDAD Km/Hora	IMPLANTADA en fecha	LEVANTADA en fecha	MOTIVO
km 289 P10 al P12	289.714	289.857	143	10	9/1/2012	vigente	Torceduras
km 291 al P4	291.000	291.400	400	10	19/10/2011	23/9/2020	Durmientes quemados
km 299 P8 al P9	299.800	299.900	100	10	1/3/2013	vigente	Desniveles (falta balasto)
km 302 P9 al km 303	302.900	303.000	100	10	6/10/2020	vigente	Desniveles (falta balasto)
km 304 P5 al P6	304.500	304.600	100	10	6/10/2020	vigente	Desniveles (falta balasto)
km 334 al km 335	334.000	335.000	1.000	10	29/5/2019	vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
km 335 al P1	335.000	335.100	100	25	8/10/2020	vigente	Por Desnivel de vía Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 396 al P1	396.000	396.100	100	10	11/9/2020	vigente	Por tabajos de empresa INCOCI en pasaje Superior
Km 403 P3 al P4	396.000	396.100	100	25	8/10/2020	vigente	Por Desnivel de vía Renovacion de via (FOCEM 2)
km 408 P5 al km 410	408.500	410.000	1.500	10	7/2/2020	vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 477 P8 al P9, Calle Chaplin			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 477 P10 al P11, Calle Ciudad de Young			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 477 P12 al P13, Calle Solano García			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 478 P1 al P2, Calle Grito de Asencio			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 478 P4 al P5, Calle Felipe Argentó			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 478 P7 al P8, Calle Joaquín Suarez			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 478 P9 al P10, Calle Uruguay y Av. Artigas			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 478 P11 al P12, Calle Charrúa y Verocay			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 479 P1 al P2, Calle Dr. Felippone y Washington			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 479 P12 al P13, Calles Independencia y Cerrito			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 479 P13 al P14, Calle Tacuarembó			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 479 P16 al P17, Calle J. P. Varela			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 479 P17 al P18, Av. Salto			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 479 P19 al P20, Calle Vizconde de Mauá			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 480 P7 al P8, Calle Andresito			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 481 P0 al P1, Calle Instrucciones del Año XIII			0	Esp. Prec.	21/1/2020	vigente	Oscilantes fuera de servicio
Km 481 P5 al km 482 P3	481.416	482.250	834	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 483 P2 al P4	483.166	483.333	167	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 484 P9 al P10	484.600	484.666	66	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 485 P9 al P10	485.750	485.833	83	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 486 P11 al km 487 P3	486.916	487.250	334	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 501 P5 al P6	501.500	501.600	100	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 503 P9 al km 504	503.750	504.000	250	CLAUSURADO	19/8/2020	5/10/2020	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 503 P9 al km 504	503.750	504.000	250	10	5/10/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 507 P2 al P3	507.222	507.333	111	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 508 P4 al P6	508.444	508.666	222	10	21/1/2020	Vigente	Renovacion de via (FOCEM 2)
Km 511 P8 al 512 P3	511.888	512.333	445	10	5/8/2011	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 515 P2 al P4	515.222	515.333	222	10	5/9/2018	vigente	Durmientes en mal estado
km 516 P4 al P6	516.444	516.666	222	10	5/8/2011	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 523 al km 523 P3	523.000	523.300	375	10	5/9/2018	vigente	Durmientes en mal estado
km 527 P8 al km 528	527.800	528.000	200	10	1/3/2009	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 528 P7 al P8	528.777	528.888	111	10	5/8/2011	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 546 P8 al km 550 P4	546.800	550.400	3.600	10	29/2/2012	vigente	Reparación vía y socavación terraplén
km 551 al P5	551.000	551.500	500	10	15/4/2010	vigente	Durmientes en mal estado
km 552 P2 al km 553 P3	552.200	553.300	1.100	10	24/6/2010	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 554 P1 al P3	554.100	554.300	200	10	24/11/2011	vigente	Golpes y torceduras
km 555 P5 al P9	555.500	555.900	400	10	6/7/2012	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 559 al P3	559.000	559.300	300	10	3/11/2012	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 562 P1 al 565	562.100	565.000	2.900	10	4/11/2013	vigente	Dtes. Mal estado, Reparación de Vía
km 573 al P4	573.000	573.400	400	10	17/1/2011	vigente	Desniveles y desalineación de via
km 574 P7 al km 575 P1	574.700	575.100	400	10	5/8/2011	vigente	Golpes fuertes
km 576 P9 al km 577 P4	576.900	577.400	500	10	1/7/2010	vigente	Durmientes en mal estado (reparación de vía)
km 579 P9 al km 580	579.900	580.000	100	10	4/3/2010	vigente	Reparación de Vía
km 583 P6 al km 585 P1	583.600	585.100	1.500	10	7/9/2012	vigente	Durmientes en mal estado (reparación de vía)
km 589 P2 al km 589 P8	589.153	589.615	462	10	11/10/2012	vigente	Desniveles
Señal distancia de Salto			0	Esp. Prec.	24/3/2011	vigente	Fuera de servicio.
TOTAL METROS PRECAUCIONES			19.047				
PRECAUCIONES por FOCEM 2			4.967				
PRECAUCIONES LEVANTADAS POR AFE			400				
implantadas por AFE			200				
Total precauciones implantadas por AFE a la fecha			13.680				